## Thetford Mines 2022-2

## Vue d'ensemble

Profondeur des trous : tout dépend du format des végétaux.

• PFD : aucun trou nécessaire

1 gallon: 1 pied
3 gallons: 1,5 pieds
5 gallons: 2 pieds
7 gallons: 2,5 à 3 pieds

Largeur à détourber (pour les alignements seulement) : 3 pieds

S'il n'est pas possible de faire la quantité de trous demandés parce qu'il y a un obstacle ou il n'y a plus l'espace requis, nous avons des espaces tampons pour les placer.



## Alignement #1

Commencer les travaux entre 6 et 8 pieds du rebord de la piste cyclable pour s'assurer de laisser un bon dégagement pour le déneigement l'hiver, et pour s'assurer d'avoir une bonne épaisseur de terre avant d'atteindre le sol compacté, sans être dans le fond du fosset. Les trous seront faits aux 4 mètres vu que nous ne ferons pas les trous pour les arbustes à la machine.



Alignement #1						
Types de travaux		Détourbage tout le long de la ligne et creuser les trous				
Nombre de trous à creuser		26				
Longueur de la ligne estimée		102 mètres				
Nombre de rangs		1				
Distance entre les végétaux		2 mètres				
Nom latin	Nom commun		Qt	Format	Туре	
Acer ginnala	Érable de l'Amur		9	3 gallons	Arbre	
Sambucus canadensis	Sureau blanc		9	PFD	Arbuste	
Gleditsia triacanthos	Févier d'Amérique		9	1 gallon	Arbre	
Symphoricarpos albus	Symphorine blanche		8	PFD	Arbuste	
Acer saccharinum	Érable argenté		8	3 gallons	Arbre	
Viburnum trilobum	Viorne trilobée		8	PFD	Arbuste	
Qt totale						

Commencer les travaux entre 6 et 8 pieds du rebord de la piste cyclable pour s'assurer de laisser un bon dégagement pour le déneigement l'hiver, et pour s'assurer d'avoir une bonne épaisseur de terre avant d'atteindre le sol compacté, sans être dans le fond du fosset. Les trous seront faits aux 4 mètres vu que nous ne ferons pas les trous pour les arbustes à la machine.



Alignement #2						
Types de travaux D		Détourbage tout le long de la ligne et creuser les trous				
Nombre de trous à creuser		47				
Longueur de la ligne estimée		188 mètres				
Nombre de rangs		1				
Distance entre les végétaux		2 mètres				
Nom latin	No	m commun	Qt	Format	Туре	
Acer ginnala	Érable de l'Amur		16	3 gallons	Arbre	
Sambucus canadensis	Sureau blanc		16	PFD	Arbuste	
Gleditsia triacanthos	Févier d'Amérique		16	1 gallon	Arbre	
Symphoricarpos albus	Symphorine blanche		15	PFD	Arbuste	
Acer saccharinum	Érable argenté		15	3 gallons	Arbre	
Viburnum trilobum	Vio	Viorne trilobée		PFD	Arbuste	
Qt totale					•	

Les travaux seront différents pour cette section parce qu'il y aura deux petits aménagements pour les arbustes comestibles, donc nous y feront deux plates-bandes à détourber. Ce sera dans cette section que nous aurons de l'espace pour faire des trous supplémentaires s'il reste des arbres. L'espace laissé au centre est une aire de repos.



Aménagement #3						
Types de travaux Détourbage		Détourbage				
Nombre de trous à creuser 0		0				
Dimensions approximatives		A: 4 x 7 mètres B: 12 x 7 mètres				
Nombre de rangs		1				
Distance entre les végétaux		1 mètre environ				
Nom latin	No	Nom commun		Format	Туре	
Hippophae rhamnoides	Argousier faux- nerprun		5	1 gallon	Arbuste	
Sambucus canadensis	Sureau blanc		4	PFD	Arbuste	
Aronia melanocarpa	Aronie à fruits noirs		5	PFD	Arbuste	
Viburnum trilobum	Viorne trilobée		2	PFD	Arbuste	
Qt totale						

Sur le bord de la route et au haut de la pente, il y aura un alignement d'arbres et d'arbustes, où il sera important de laisser un dégagement d'environs 6-8 pieds pour le déneigement du boulevard. Les trous seront aussi fait aux 4 mètres parce qu'un végétal sur deux est un PFD.

Pour ce qui est de l'espace restant en descendant la pente, il n'y aura que des arbres donc tous les végétaux placés auront un trou précreusé. Il n'y a pas de place prédéterminée pour les arbres; la seule règle à respecter est de conserver 6 à 7 pieds de distance entre les arbres.



Alignement #4						
Types de travaux		Détourbage tout le long de la ligne et creuser les trous				
Nombre de trous à creuser		71				
Longueur de la ligne estimée		283 mètres				
Nombre de rangs		1				
Distance entre les végétaux		2 mètres				
Nom latin	No	Nom commun		Format	Туре	
Acer ginnala	Éra	Érable de l'Amur		3 gallons	Arbre	
Sambucus canadensis	Sureau blanc		24	PFD	Arbuste	
Gleditsia triacanthos	Févier d'Amérique		24	1 gallon	Arbre	
Symphoricarpos albus	Symphorine blanche		23	PFD	Arbuste	
Acer saccharinum	Érable argenté		23	3 gallons	Arbre	
Viburnum trilobum	Viorne trilobée		23	PFD	Arbuste	
Qt totale 141						
Aménagement #4						
Types de travaux	Cre	Creuser trous				
Nombre de trous à creuser	56					
Limites de la section	Piste cyclable, aménagement déjà existant et alignement végétaux					
Distance entre les arbres	3-4 mètres					

Nom latin	Nom commun	Qt	Format	Туре
Acer ginnala	Érable de l'Amur	14	3 gallons	Arbre
Maackia amurensis	Maackia de l'Amur	28	5-7 gallons	Arbre
Acer saccharinum	Érable argenté	14	3 gallons	Arbre
	Qt totale	56		